东营市湿地城市建设推进中心

关于办理引黄灌区质量监督手续的申请

东营市水务局

开发区引黄灌区工程已经贵局以“东水许可字【2020】62号开工建设。该工程在实施过程部分工程子项需要进行质量监督，但开发区工程质量安全管理中心职能未涉及水利工程。为确保工程质量达标，符合国家验收程序，现申请由贵局负责开发区引黄灌区工程的质量监督任务。因该工程已经开发区管委会授权东城街道办事处为项目法人，工程质量监督手续将由东城街道办事处全权办理。

市湿地城市建设推进中心

2020年11月7日

水利工程质量安全监督书

工程名称：东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程

项目法人（建设单位）：东营街道办事处

监督单位：东营市湿地城市建设推进中心-水务中心

东营市水利工程质量监督站监制

填写说明

1、水利工程质量监督是水利工程质量监督机构根据水行政主管部门的授权，履行政府部门监督职能，对水利工程质量进行的强制性监督管理，该监督管理不代替项目法人、监理、勘测设计、施工等单位的质量管理工作。

2、工程概况栏应填写项目的立项审批情况、工程主要建设内容等。

3、工程建设工期安排栏应填写总工期施工计划、年度施工计划和工程验收计划等。

4、本监督书一式三份，除签名和编号外应计算机打印，同时报送电子版。

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="3">东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程</td><td>建设地点</td><td>东营经济技术开发区东城街道、胜利街道</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">东营市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目法人</td><td>名　称</td><td colspan="5">东营经济技术开发区东城街道</td></tr>
<tr><td>法人代表</td><td colspan="2">成新磊</td><td>联系电话</td><td>0546-8330966</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td colspan="2">武文峰</td><td>联系电话</td><td>13655469201</td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计单位</td><td colspan="5">山东龙跃兴设计集团有限公司</td></tr>
<tr><td>设计代表</td><td colspan="2">张可德</td><td>联系电话</td><td>18678635937</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="5">山东新汇建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>总　　监</td><td colspan="2">袁晓红</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">一标：广饶玉晟水利工程有限责任公司
二标：河南正海实业有限公司
三标：山东淮海水利工程有限公司
四标：山东盛达水利安装工程有限公司
五标：山东郓城天元建筑工程有限公司
设备标：成都万江港利科技股份有限公司</td><td>项目经理</td><td>一标：成辉辉
二标：刘文杰
三标：刘辉
四标：谭仲月
五标：闫修航
设备标：王曦</td><td>联系电话</td><td>一标：13793950776
二标：18905467898
三标：13505464666
四标：13210657000
五标：15314329375
设备标：13808221774</td></tr>
<tr><td rowspan="2">检测单位</td><td colspan="5">东营市汇科工程质量检测有限公司</td></tr>
<tr><td>检测代表</td><td colspan="2">张涛</td><td>联系电话</td><td>13854693845</td></tr>
</table>

主要实物工程量	新建低压管道泵站 7 座、铺设各级灌溉管道 81.839km；维修提水泵站 17 座（更换轴流泵及进出水管路、 配套变压器，新设信息化控制机）；新建提水泵站 1 座；新设泵站高压线 4.09km；新建各级衬砌渠道 99 条，共计 71.525km，维修衬砌渠道 1 条，共计 0.985km；排沟清淤 4 条，共计 3.52km；新建及拆除重建各类建筑物 214 座（斗农门 191 座，闸 3 座，桥涵 14 座，渡管 6 座）。	其中	土方 17.58 万 m^3 砼 1.25 万 m^3 块石 1663m^3 碎石 228.9m3 中砂 702.2m3 钢筋 41.95t
工 期	计划开工时间	2020 年 9 月 30 日	计划竣工时间	2021 年 6 月 30 日
总投资	4572.82 万元	建安工作量	3932.68 万元	
质量目标	合格			

工程概况	东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程，主要建设内容为：（1）田间工程：包括新建低压管道泵站 7 座、铺设各级灌溉管道 81.839km；维修提水泵站 17 座（更换轴流泵及进出水管路、 配套变压器，新设信息化控制机）；新建提水泵站 1 座；新设泵站高压线 4.09km；新建各级衬砌渠道 99 条，共计 71.525km，维修衬砌渠道 1 条，共计 0.985km；排沟清淤 4 条，共计 3.52km；新建及拆除重建各类建筑物 214 座（斗农门 191 座，闸 3 座，桥涵 14 座，渡管 6 座）。（2）量水测水设施及信息化工程：包括雷达明渠流量监测系统 15 套、泵站远程控制系统 37 套、智能阀门控制系统 12 套及闸门自动化控制系统 10 套等共计 64 套；新建灌区信息化调度中心 3 处。。 市行政审批服务局于 2020 年 9 月 30 日以东开审批字[2020]260 号批复关于对《东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程概算评审报告》的批复。

工程建设工期安排	总工期施工计划 东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程总工期计划为：2020年9月30日开工，2021年6月30日完工。

根据国家、山东省有关规定，东营经济技术开发区东城街道（项目法人）接受东营市水利工程质量监督站对东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程建设进行质量监督，及时提交下列材料：

（1）工程项目建设审批文件（复印件）；

（2）项目法人与监理、设计、施工单位签订的合同副本（复印件）；

（3）项目法人、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料。

项目法人代表（签名并盖章）：

填报日期：

按照国家、省有关规定，东营市湿地城市建设推进中心-水务中心成立由 燕敬峰 为站长，李泉德 为副站长，为成员的 东营经济技术开发区引黄灌区农业节水工程 项目站，负责本工程的质量与安全监督工作，对本工程依法进行质量与安全监督，认真履行质量与安全监督职责。

该工程确定 东营市汇科工程质量检测有限公司 为第三方质量检测单位，对工程进行全过程质量检测。

监督书编号：2020-1

质量监督单位负责人（签名并盖章）：

日　期：